

TP/DDT/DTNNESE/SE/SUP 001/2016

Duque de Caxias, 23 de agosto de 2016.

À

RM RODRIGUES ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
Rua Almirante Grenfall, nº 405 - Bloco 03 - Salas 105, 106, 609 e 610 -
CEP 25085-135 - Parque Duque - Duque de Caxias - RJ

Ref. Atestado de Execução de Serviços
Contrato nº 6911.0000678.14.2

Prezados Senhores,

Atestamos, para os devidos fins, que essa Empresa executou os serviços contratados através do Instrumento Contratual em referência, cujos dados mais expressivos informamos a seguir:

1. Empresa Contratante:

- Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG
- CNPJ / MF nº 06.248.349/0001-23
- Diretoria de Gás Natural - DGN

2. Empresa Contratada:

- RM RODRIGUES ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
- CNPJ: 00.289.952/0001-77
- Órgão de Fiscalização Profissional/Número: nº 1996220544

2.1 Corpo Técnico:

- Roberto Marcondes Rodrigues
- Engenheiro Civil
- CPF: 599.705.377-68
- RNP: 2002810486
- Órgão de Fiscalização Profissional/Número: RJ-RJ-43878/D/D

3. Dados dos Serviços ou da Obra:

3.1 Anotação de Responsabilidade Técnica:

- ART Principal: IN01272011
- Data de Emissão: 07/07/2014
- Área de Atuação: Engenharia Civil
- ART Complementar: nº OL00160190
- Data de Emissão: 27/04/2015
- Área de Atuação: Engenharia Civil
-

3.2 Instrumento Contratual:

- Contrato nº: 6911.0000678.14.2
- Objeto Contratual: Prestação dos Serviços de reforma do Horto de Guaratiba com o novo arranjo construtivo dos canteiros, construção de galpão e reforma da casa sede.

- Escopo do Instrumento Contratual: Mobilização, Elaboração de Projetos compreendendo: Projeto Executivo de Construção do Galpão, Projeto Executivo das Instalações Elétricas, Projeto Executivo das Hidráulicas. Novo arranjo do Horto compreendendo: Preparo do terreno, Execução da drenagem, Execução dos canteiros, Execução de cobertura, Execução de pavimentação em brita. Construção de Galpão compreendendo: Preparo de terreno, Execução das fundações, Execução de aterro, Execução de estrutura metálica, Execução de cobertura em telhas metálicas, Execução de alvenaria, Execução de instalações hidráulicas e de esgoto, Execução de tratamento de efluentes e de captação de águas pluviais, Execução de instalações elétricas, Execução de instalações de iluminação. Reforma da Casa Sede compreendendo: Reforma de arquitetura, Reforma de instalações de esgoto sanitário, Execução de sistema de aproveitamento de águas pluviais. Desmobilização.
- Características / Tipos de equipamentos / instalações: Não aplicável.
- Local da Prestação dos Serviços ou Obra: Horto Estadual de Guaratiba
- Prazo Contratual: 330 dias corridos - Início: 07/07/2014 - Término: 01/06/2015
- Valor Contratual: R\$ 2.079.983,97
- Regime de Execução: Preço Unitário
- Valor Realizado: R\$ 1.784.635,97
- Multas Aplicadas: Não aplicável

3.2.1 Principais Quantidades Executadas:

Item PPU	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtd. Prevista (Contrato)	Qtd. Realizada	% USO
1	Mobilização (máx 5% vlr)	VB	1	1	100,00%
2	PROJETOS				
2.1	Projeto Executivo de construção de galpão	Unid.	1	1	100,00%
2.2	Projeto Executivo das instalações elétricas	Unid.	1	1	100,00%
2.3	Projeto Executivo das instalações hidráulicas	Unid.	1	1	100,00%
3	NOVO ARRANJO DO HORTO				
3.1	Preparo do Terreno	M3	4.000	3.990	99,75%
3.2	Execução da drenagem	M3	994	990	99,60%
3.3	Execução dos canteiros	Unid.	6	0	0,00%
3.4	Execução da cobertura	M2	1.610	1.609,14	99,95%
3.5	Execução da pavimentação em brita	M2	1.000	998	99,80%
4	CONSTRUÇÃO DO GALPÃO				
4.1	Preparo do Terreno	M3	36	36	100,00%
4.2	Execução das fundações	M3	40	0	0,00%
4.3	Execução de aterro	M3	115	115	100,00%
4.4	Execução da estrutura metálica	KG	4.610	0	0,00%
4.5	Execução da cobertura em telhas metálicas	M2	220	0	0,00%
4.6	Execução da alvenaria	M2	270	0	0,00%
4.7	Execução de instalações hidráulicas e de esgoto	Unid.	1	0	0,00%
4.8	Execução do Tratamento de efluentes e capacitação de águas pluviais	Unid.	1	0	0,00%

4.9	Execução de instalações elétricas	M	48	48	100,00%
4.10	Execução de instalações de iluminação	Unid.	10	0	0,00%
5	REFORMA DA CASA SEDE				
5.1	Reforma da arquitetura	Unid.	1	1	100,00%
5.2	Reforma das instalações de esgoto sanitário	M	100	100	100,00%
5.3	Execução do sistema de aproveitamento de águas pluviais	Unid.	1	1	100,00%
26	Desmobilização (min. 5% vlr)	VB	1	1	100,00%

- Percentual de Realização perante ao Objeto Contratual: 85,8%

3.2.2 Subcontratação de Serviços:

- Empresa 1: AGRIESTUFA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
- CNPJ: 06.657.669/0001-50
- Órgão de Fiscalização Profissional/Número: CREA-SP nº 0601573900-SP / ART nº 92221220150123740
- Especialidade: Fabricação, comercialização e montagem de estufas agrícolas, com automação e comércio de produtos afins.
- Principais Quantidades Executadas: Execução de 1.609,14 m² de cobertura para os canteiros referentes ao item "Execução da Cobertura".
- Percentual de Realização perante ao Objeto Contratual: 99,95%

- Empresa 2: MANGARÁ PAISAGISMOS LTDA – EPP.
- CNPJ: 02.938.554/0001-60
- Órgão de Fiscalização Profissional/Número: CREA-RJ nº 2004108758 / ART nº IN01268726
- Especialidade: Atividades paisagísticas.
- Principais Quantidades Executadas: Elaboração de inventário arborístico e supressão de 38 espécies referentes ao item "Preparo do Terreno" e plantio de 450,00 m² de grama referente ao item "Desmobilização".
- Percentual de Realização perante ao Objeto Contratual: 99,75%

4. Boletim de Avaliação de Desempenho:

Critério	Subcritério	Média Aval.
RH - Superv/Gerência	Qualificação	90
RH - Execução	Qualificação	90
RH – Execução	Quantidade	90
Planejamento	Adeq. Planejamento	90
Prazos Serviços	Cumprim. Prazos Cont.	90
Segur/Meio Amb/Saúde	Resultado Segurança	90
Segur/Meio Amb/Saúde	Preserv. do Meio Amb.	90
Segur/Meio Amb/Saúde	Gestão de SMS	90
Sistema Qualidade	Adeq.Sistema ao Serv.	80

- Média Geral BAD: 89

5. Informações Complementares:

5.1 Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da PETROBRAS:

- Família de Serviço: 70.000.002– Projeto de estruturas
- Família de Serviço: 70.000.727 - Obras civis - Sem discrimin. de material
- CRCC Empresa: 045037

5.2 Histórico Geral dos Serviços Contratados:

- Histórico Sucinto: Serviço conduzido conforme planejado, atendendo as expectativas na organização dos serviços e realização das tarefas no Horto de Guaratiba. Durante a execução, a Contratada cumpriu integralmente todos os quesitos de SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde) do Contrato.

• 6. Signatários TRANSPETRO:

6.1 Profissional Habilitado TRANSPETRO:

Rodrigo Cavalheiro Silva
Cargo / Função: Engenheiro Pleno
CPF: 030.459.639-60
RNP: 1704598486
Órgão Fiscalização Profissional: CREA
Registro nº: PR-75533/D
Especialidade Profissional: Engenheiro
Mecânico

6.2 Corpo Gerencial do Contrato:

Leonardo Luiz Azevedo de Menezes
Cargo / Função: Gerente Setorial /
Gerente do Contrato
CPF: 055.042.147-50
RNP: não aplicável
Órgão Fiscalização Profissional: não
aplicável
Registro nº: não aplicável

7. Assinaturas TRANSPETRO:

7.1 Profissional Habilitado TRANSPETRO:



Rodrigo Cavalheiro Silva
Engenheiro Mecânico

7.2 Corpo Gerencial do Contrato:



Leonardo Luiz Azevedo
Gerente Setorial / Gerente do Contrato