

Rio de Janeiro, 18 de abril de 2018.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (NTS-PROCUREMENT-014)

Atestamos para os devidos fins que a empresa RM RODRIGUES ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. executou os serviços contratados por meio do Contrato s/nº, de 30 de junho de 2017, de acordo com os dados expressos a seguir:




Dados da Contratante	
Razão Social:	Nova Transportadora do Sudeste S.A. – NTS
CNPJ:	CNPJ 04.992.714/0001-84
Endereço:	Praia do Flamengo, 200 -23º Andar. Flamengo, Rio de Janeiro – RJ CEP: 22.210-901

Dados da Contratada	
Razão Social	RM RODRIGUES ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ	00.289.952/0001-77
Endereço	Rua Almirante Grenfall, nº 405 – Bloco 03 – Salas 105, 106, 609 e 610 CEP 25085-135 – Parque Duque – Duque de Caxias
Contato (s)	Roberto Marcondes Rodrigues
E-mail (s)	rm@rmrodrigues.com.br
Telefone (s)	(21) 99254-9538

Dados do Fornecimento	
Número Contrato / Ordem de Compra	Contrato s/nº
Data de Aquisição / Período de Serviço	30 de junho de 2017
Valor do Contrato (R\$)	498.288,44
Descrição dos Materiais e/ou Serviços	Serviços de construção de galpão no Horto Florestal de Guaratiba, consistindo no fornecimento de todo o material e mão-de-obra, fabricação, instalação do galpão e revisão do projeto, conforme Anexo 1 .

Em adição ao presente, atestamos que a Contratada forneceu os Materiais e/ou Serviços descritos acima atendendo aos prazos contratuais estipulados, e foram cumpridas integralmente as Especificações Técnicas, de SSMA e as Condições Comerciais e Legais estabelecidas no Contrato, nada havendo que a desabone dentro dos padrões exigidos pela Contratante, através do instrumento contratual em questão.

Atenciosamente,

Nome	Departamento	Assinatura
<u>Helio Joaquim dos Santos</u>	<u>Operações/SSMA</u>	
<u>WONG LOON</u>	<u>DIRETOR</u>	
<u>Leonardo Rosa</u>		

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
(NTS-PROCUREMENT-014)
ANEXO 1

Atividades executadas nos serviços de construção de galpão no Horto Florestal de Guaratiba

- Mobilização;
- Canteiro de obras;
- Preparação do terreno;
- Locação topográfica;
- Abertura de cavas;
- Serviços de concretagem (fundações, bases e estruturas);
- Cobertura com recomposição de cavas e reaterro;
- Fabricação e montagem de estruturas metálicas;
- Serviços de alvenaria;
- Serviços de instalações de hidráulica e esgoto;
- Serviços de instalação para captação de águas pluviais e tratamento de efluentes;
- Serviços de instalações de elétrica e iluminação;
- Recomposição da área de intervenção;
- Desmobilização;
- Elaboração de As-Built e Data Book.

QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS				
CONTRATO S/ N°, DE 30/06/2017				
OBJETO:	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NO HORTO FLORESTAL DE GUARATIBA			
ITEM	DESCRIÇÃO	Item MD	UNID.	QUANT.
1	Mobilização	5.1	vb	1,00
2	Construção de Galpão	5.2		
2.1	Serviços de Nivelamento, Regularização e Limpeza do Terreno	5.2.1	m ²	155,00
2.2	Serviços de Execução de Estruturas de Concreto	5.2.2	m ³	10,00
2.3	Serviços de Fabricação e Instalação de Estruturas Metálicas	5.2.3	kg	3.229,00

2.4	Serviços de Montagem de Cobertura em Telhas	5.2.4		
2.4.1	Instalação de telhas de aço galvanizado	5.2.4	m ²	175,00
2.5	Serviços de Tratamento de Superfície e Pintura (conforme subitens abaixo) ou Galvanização a Fogo nas Estruturas Metálicas	5.2.5		
2.5.1	Tratamento de superfície com jato abrasivo, grau Sa 2 1/2	5.2.5	m ²	200,00
2.5.2	Pintura de superfície conforme N-2630 – 100 µm	5.2.5	m ²	200,00
2.5.3	Pintura de superfície conforme N-2677 – 70 µm	5.2.5	m ²	200,00
2.6	Serviços de Alvenaria	5.2.6		
2.6.1	Alvenarias de blocos de concreto 09 x 19 x 39 cm	5.2.6	m ²	103,00
2.6.1A	Fornecimento e instalação de chapim de concreto pré - moldado, ref. 75 C da Neo Rex	5.2.6	m	27,00
2.6.2	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia) c/ e = 5 mm	5.2.6	m ²	221,00
2.6.3	Emboço com argamassa industrializada e = 10 mm	5.2.6	m ²	221,00
2.6.4	Aplicação de tinta acrílica com 2 demãos sobre concreto aparente	5.2.6	m ²	206,00
2.6.5	Construção de laje pré-fabricada com aplicação de massa corrida e pintura acrílica branca	5.2.6	m ²	15,00
2.7	Serviços de Acabamento	5.2.7		
2.7.1	Instalação de porta 0,60 m x 2,10 m em madeira lisa c/ acabamento em pintura esmalte sintético	5.2.7	un.	1,00
2.7.1A	Instalação de porta 1,20 m x 2,10 m em duas folhas de madeira lisa c/ acabamento em pintura esmalte sintético	5.2.7	un.	1,00
2.7.2	Instalação de portão 2,70 m x 1,00 m de abrir em duas folhas de madeira lisa c/ acabamento em pintura esmalte sintético	5.2.7	un.	1,00
2.7.3	Instalação de janela basculante horizontal 1,20 m x 0,60 m	5.2.7	un.	2,00
2.7.3A	Instalação de janela basculante horizontal 0,60 m x 0,60 m	5.2.7	un.	1,00
2.7.4	Instalação de vaso sanitário com caixa acoplada	5.2.7	un.	1,00
2.7.5	Instalação de lavatório de embutir na bancada de granito	5.2.7	un.	1,00
2.7.6	Instalação de cuba de aço inoxidável na bancada de concreto	5.2.7	un.	1,00
2.7.7	Instalação de chuveiro elétrico	5.2.7	un.	1,00
2.7.8	Construção de piso em concreto armado com 12 cm de espessura e juntas de dilatação de 3 em 3 m	5.2.7	m ²	108,00
2.7.9	Construção de piso em cerâmica 45 cm x 45 cm, Cargo Plus White	5.2.7	m ²	5,00
2.7.9A	Revestimento em azulejo branco 15 x 15 cm	5.2.7	m ²	26,00
2.7.10	Construção de calçada em concreto armado com 8 cm de espessura	5.2.7	m ²	44,00
2.7.11	Construção de bancada em concreto armado com acabamento em cimento queimado cinza	5.2.7	un.	1,00
2.7.12A	Fornecimento e instalação de bancada de granito do banheiro	5.2.7	un.	1,00
2.7.13	Fornecimento e instalação de soleira do banheiro	5.2.7	un.	1,00
2.8	Serviços de Instalações Hidráulicas e de Esgoto	5.2.8		

2.8.1	Instalação e interligação das Caixa Sifonada CS-01, Caixas de Inspeção CI-01, CI-02, CI-03 e CI-04	5.2.8	un.	1,00
2.8.2	Instalação e interligação na Fossa Séptica	5.2.8	un.	1,00
2.8.3	Instalação e interligação do Filtro Anaeróbico	5.2.8	un.	
2.8.4	Instalação e interligação da Caixa d'Água	5.2.8	un.	1,00
2.8.5	Instalação e interligação das Entradas de Água Fria AF-1 e AF-2	5.2.8	un.	1,00
2.9	Serviços de Instalação de Tratamento de Efluentes e Captação de Águas Pluviais	5.2.9		
2.9.1	Instalação e interligação das Colunas de Água AP-1 e AP-2 às Caixas CAP-01 e CAP-02	5.2.9	un.	1,00
2.9.2	Instalação e interligação da Caixa CAP-1 à CAP-04; da CAP-2 à CAP-3 e da CAP-3 à CAP-04	5.2.9	un.	1,00
2.9.3	Instalação e interligação das Colunas de Água AP-3 e AP-4 às Caixas CAP-03 e CAP-04	5.2.9	un.	1,00
2.9.4	Instalação e Interligação do Filtro de Águas Pluviais e do Reservatório de Água de Reuso	5.2.9	un.	1,0
2.10	Serviços de Instalações Elétricas e Iluminação	5.2.10		
2.10.1	Instalação e interligação do circuito 1 – "Iluminação Galpão, Almojarifado e Banheiro"	5.2.10	un.	1,0
2.10.2	Instalação e interligação do circuito 2 – "Tomadas de Uso Comum 127 V"	5.2.10	un.	1,0
2.10.3	Instalação e interligação do circuito 3 – "Sistema de Irrigação"	5.2.10	un.	1,0
2.10.4	Instalação e Interligação do circuito 4 – Alimentador do QDLT-01 - Casa Sede"	5.2.10	un.	1,0
2.10.5	Instalação e Interligação do circuito 5 - "Tomadas de Uso Comum 220 V"	5.2.10	un.	1,0
2.10.6	Instalação e Interligação do circuito 6 – "Ponto de Força Chuveiro"	5.2.10	un.	1,0
2.10.6A	Instalação e Interligação do circuito 7 – "Ponto de Força da Bomba"	5.2.10	un.	1,0
2.10.7	Instalação e Interligação da malha de aterramento	5.2.10	un.	1,0
3	Projetos, Memorial Descritivo e Anotação de Responsabilidade Técnica	5.2		
3.1	Revisão / Adequação dos Projetos			
3.1.1	Arquitetura		vb	1,00
3.1.2	Estrutura metálica		vb	1,00
3.1.3	Fundações e estrutura		vb	1,00
3.1.4	Instalações hidrossanitárias		vb	1,00
3.1.5	Instalações elétricas		vb	1,00
3.2.1	Revisão / Adequação do Memorial Descritivo		vb	1,00
3.2	Anotações de Responsabilidade Técnica (ART)		vb	1,00
4	Desmobilização / "As Built" e "Data Book" / Termo de Aceitação da Obra	5.3 / 5.4	vb	1,0

4
